



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว... (งานนโยบายและแผน).....

ที่ สท.๗๔๙๐๑/๓๗๗..... วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดจากการพัฒนาในท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และเสนอรายงานการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๘๕๐,๐๕๓ บาท ลงนามในสัญญา จำนวน ๒๖ โครงการ เป็นเงิน ๔,๘๕๐,๐๕๓ บาท และมีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖ โครงการ เป็นเงิน ๔,๘๕๐,๐๕๓ บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ.....




(นายประทีป สุดใจหาญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

- เพื่อไว้พิจารณา

ลงชื่อ.....




(นางสาวศุภรัตน์ พรรณา)
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังน้ำขาว

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

- ทสพ

ลงชื่อ.....




(นายมนัส จันทรแจ่ม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

- ชารม

ลงชื่อ.....



(นายชัยณรงค์ ลิ้มทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช. (บ้านนายก๊ก บุตรอ่วม) หมู่ที่ ๒ วังน้ำขาว	๓๖๒,๙๐๐	๓๕๖,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช.ลานตามาก หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำลาด	๓๑๒,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	ก.พ.-เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช.สารคาม หมู่ที่ ๑๕ บ้านภูเงิน	๒๖๖,๕๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	มี.ค.-พ.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช.นายแป๊ะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านลานทอง	๔๔๗,๖๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	พ.ค.-ก.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช.กลางบ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัว	๒๙๐,๗๐๐	๒๖๑,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช.นายบุญยืน พรหมชาติ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาขวาง	๓๗๕,๔๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	มี.ค.-พ.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๗	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.๔ เชื่อม ซ.๗ หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยไคร้ใต้	๔๑๑,๓๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๘	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.ท้ายบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคลองสระเกษ	๓๘๙,๕๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	มิ.ย.-ส.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๙	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.นายเชลง ช่วยหล้า หมู่ที่ ๓ บ้านลานคู่	๒๒๙,๘๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	พ.ย.๖๘-ม.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๐	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.นายรุ่ง สีสีหมู่ที่ ๔ บ้านวังโคนไผ่	๒๙๗,๖๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	ธ.ค.๖๘-ก.พ. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๑	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.คันคลองห้วยไคร้ หมู่ที่ ๕ บ้ายห้วยไคร้	๓๐๒,๕๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	ก.พ.-เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๒	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.นายบัว หมู่ที่ ๖ บ้านคอกควายยายหลง	๓๑๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	พ.ค.-ก.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๓	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.คันคลองกะพง หมู่ที่ ๗ บ้านวังเด่น	๓๐๒,๕๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๔	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๕ บ้านภูเงิน ถนนเลียบลำเหมือง หมู่ที่ ๙ บ้านภูทอง	๓๐๒,๕๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑๕	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านโพธิ์งาม	๒๙๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	ก.พ.-เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๖	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่เกาะแก้ว นานาย ประสูตร	๙๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๗	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชนิดโคม หมู่ที่ ๘ บ้านวังพง	๓๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	มี.ค.-พ.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๘	การพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจ	โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๙	การพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงาน	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๐	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร วิถีพุทธ	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	พ.ค.-ก.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๑	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.วังน้ำขาว	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	พ.ค.-มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๒๒	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ สังกัด อบต. วังน้ำขาว	๒๒,๐๐๐	๒๑,๘๘๐	มี.ค.๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๓	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการกิจกรรมการเข้าค่ายพัก แรม ลูกเสือ เนตรนารี	๓๐,๐๐๐	๑๗,๔๒๕	ธ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๔	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน เครือข่ายท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	มี.ย.-ส.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๕	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันนักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับประเทศ	๑๑๑,๗๗๒	๔๒,๐๘๔	ม.ค.๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๖	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ	๙๐,๐๐๐	๒๐,๓๑๒	ต.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๒๗	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ สุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันงานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	มิ.ย.-ส.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๘	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ สุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็ก เยาวชน ตำบลวังน้ำขาว (โตไปไม่โกง)	๗,๑๔๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	พ.ค.-ก.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๙	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ สุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้ และทัศนศึกษานอก สถานที่	๖๐,๐๐๐	๒๒,๘๐๐	ก.พ.๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๐	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ สุข และ สิ่งแวดล้อม	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวัน	๒,๗๐๕,๔๐๐	๑,๓๓๘,๐๔๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๑	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณ สุข และ สิ่งแวดล้อม	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม)	๑,๔๖๗,๑๒๐	๗๕๐,๗๑๒	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๓๒	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน	๑,๔๐๐,๙๖๐	๓๐๔,๗๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ สิ้นสุด โครงการ
๓๓	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๑,๕๓๐	๔๙๕,๖๙๓	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ สิ้นสุด โครงการ
๓๔	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เด็ก เยาวชน ด้านอนุรักษ์ สืบสาน วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น “ลูกไม้ได้ต้น”	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	มิ.ย.-ส.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๕	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน บ้านวัง โคนไผ่	๓๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๖	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการขจัดโรคขาดสารไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๓๗	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ตามโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	มี.ค.-พ.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๘	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๓๘๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๙	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกัญมะเร็งเต้านม ตาม โครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	พ.ค.-มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๐	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพและ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)	๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๑๕	ธ.ค.๖๘-มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๑	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๐๑๖	ม.ค.-มี.ค.๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๔๒	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาสตรี และครอบครัว	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	ม.ค.-มี.ค.๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๓	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ)	๖๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๔	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๘,๘๒๐	ธ.ค.๖๘-มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๕	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ มั่นคง พัฒนาสังคมการบริหาร จัดการภาครัฐการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	อุดหนุน อำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อจัดทำโครงการจัดงานรัฐพิธีและ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๖	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ มั่นคง พัฒนาสังคมการบริหาร จัดการภาครัฐการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	ก.ค.-ส.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๔๗	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคมการบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราช “กิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด และวางระบายน้ำไร้อท่อ”	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๘	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคมการบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในกาช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ในพื้นที่ อ.บ้านดำนฯ จ.สุโขทัย	๑๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๙	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคมการบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.วังน้ำขาว	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	ม.ค.-มี.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๕๐	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคมการบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว	๓๙๔,๔๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕๑	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคมการบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	๑๔,๘๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๒	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคมการบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	มี.ค.-ส.ค.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๓	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคมการบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ที่เกิดจากอัคคีภัย)	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	มิ.ย.-ก.ค.๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๕๔	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการศึกษาเรียนรู้ สืบสาน แผนพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ	๔๖,๐๘๐	๔๖,๐๘๐	ธ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการจ้างหน่วยงานภายนอก ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริงานของ อบต.วังน้ำขาว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖	ส่งเสริมและสืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๗๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	เม.ย.-พ.ค.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๗	ส่งเสริมและสืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์อำเภอบ้านด่านลานหอย	๑๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย.๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๕๘	ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน	โครงการประเพณีออกพรรษาและ การเล่นตาชุก อำเภอบ้านด่าน ลานหอย	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๓,๑๐๐	ต.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๙	ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน	อุดหนุนอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟร่วมกับจังหวัด สุโขทัย	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๐	ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน	อุดหนุนอำเภอบ้านด่านลานหอย ตามโครงการจัดงานสงกรานต์ อำเภอบ้านด่านลานหอย	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	เม.ย.๖๙	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖๑	ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน	อุดหนุนอำเภอบ้านด่านลานหอย ตามโครงการจัดงานประเพณีออก พรรษาและการเล่นตาชุก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๖๒	ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน	อุดหนุนอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อร่วมจัดงานบวงสรวงพระแม่ย่า และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๓	ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน	ส่งนักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๗๙๖	มี.ค.๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการกันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านลานคู่ ช.นางซัด กลัดแก้ว	๒๙๙,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ช.คันคลองกะพง	๒๙๙,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำลาด ช.นายสมชาย	๖๑,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ก.พ.-เม.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำลาด ช.นายเต็ม	๑๑๕,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถึงแซมเปญ หมู่ที่ ๘ บ้านวังพง	๔๘๖,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ม.ค.-มี.ค.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่เกาะแก้ว	๒๔๙,๐๐๐	๒๗๗,๔๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ