



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...สำนักงานปลัด.องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว..(งานนโยบายและแผน)

ที่ สท.๗๔๙๙๐๑/๑๒๗๘วันที่๕. พฤศจิกายน.๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่น โดยยังมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดจากการพัฒนาในท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ประกอบกับการบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่ง เลขที่ ๖๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ในแต่ละกอง/ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และให้ทราบถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ/กิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในเปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อพิจารณา//.....

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกาติดตาม
ประเมินผลฯ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป (รายละเอียดยุดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายประทีป สุกใจหาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ๑๖๓๕๖๖ ๓๖/๒๕๖๘ -

(ลงชื่อ).....

(นายบุญมี มากมูล)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

- ๑๖๓๕๖๘ ๓๖/๒๕๖๘ -

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร แก้วเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

รายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.๑ ท้ายบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน คลองสระเกษ	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.หน้าวัด หมู่ที่ ๕ บ้านห้วย ไคร้	๖๒๗,๐๐๐	๕๒๙,๐๐๐	ก.ย.-ธ.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ. นายทรงพล หมู่ที่ ๑๐ บ้าน น้ำลาด	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๕๐๐	ก.ค.-ต.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.๖ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัว	๑,๑๖๐,๐๐๐	๑,๑๕๙,๐๐๐	มิ.ย.-ต.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านภูเงิน	๑๑๑,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	ก.ค.-ต.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๖	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข สารคาม หมู่ที่ ๑๕ บ้านภู เงิน	๕๐๒,๐๐๐	๑๘๒,๕๐๐	ก.ค.-ต.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ข กลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านภูทอง	๒๙๖,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	ส.ค.-พ.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่เกาะแก้ว	๒๔๙,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ต.ค.๖๘-ม.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๙	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านโพธิ์ งาม	๗๘,๓๐๐	๘๔,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาขวาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ นาขุนไกร	๔,๗๗๐,๐๐๐	๔,๗๗๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑๑	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ แบบโดม โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	๒,๔๕๐,๐๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ชนิดโดม (จุดที่ ๒) โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่	๗๙๕,๐๐๐	๗๙๕,๐๐๐	ส.ค.-ธ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช. ๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัว	๒๘๖,๗๐๐	๒๘๖,๗๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช ท้ายบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคลองสระเกษ	๑๙๘,๓๐๐	๑๙๘,๓๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๕	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รายทางโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำขาว	๑๙๙,๘๐๐	๑๘๙,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑๖	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รายทางโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ บ้านลานตู	๑๑๑,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๗	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รายทางโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔ บ้านวังโคนไผ่	๓๓,๓๐๐	๓๑,๕๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รายทางโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยไคร้	๑๙๙,๘๐๐	๑๘๙,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างราย ทางโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ บ้านวังเด่น	๑๙๙,๘๐๐	๑๘๙,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๐	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รายทางโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙ บ้านภูทอง	๑๓๓,๒๐๐	๑๘๙,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๒๑	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รายทางโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำลาด	๑๓๓,๒๐๐	๑๒๖,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๒	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รายทางโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านลานทอง	๑๑๑,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๓	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รายทางโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาขวาง	๖๖,๖๐๐	๖๓,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๔	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รายทางโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่เกาะแก้ว	๑๙๙,๘๐๐	๑๘๙,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๕	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รายทางโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านภูเงิน	๑๙๙,๘๐๐	๑๘๙,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๒๖	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยไคร้ใต้	๑๙๙,๘๐๐	๑๘๙,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๗	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๒ ต.วังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	๒๘๖,๙๓๐	๒๘๖,๙๒๐.๒๘	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๘	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑๓ ต.วังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	๑๗๘,๒๐๐	๑๗๘,๑๘๔.๓๖	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๙	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๑๖ ต.วังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	๓๐๕,๐๐๐	๓๐๔,๙๘๕.๔๒	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๓๐	ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำลาด ตามโครงการอุดหนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	๑๑๘,๗๐๐	๑๑๘,๗๐๐	ก.ย.-ต.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	การพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจ	โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจน	๕๐,๐๐๐	๒๔,๑๒๕	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลวังน้ำขาว (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ)	๖๐,๐๐๐	๒๐,๙๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๕๘๐	ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาสตรี และครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๐	ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๓๕	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการจัดกิจกรรมการเข้า ค่ายพักแรมลูกเสือ และเนตร นารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๕,๕๒๐	ม.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๖	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๙,๔๗๐ รวม ๘๙,๔๗๐	๕๒,๗๙๘	ธ.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๗	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านวังโคนไฟ สังกัด อบต.วังน้ำขาว	๒๒,๐๐๐	๑๘,๗๕๐	ธ.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๘	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้และ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐	๓๗,๒๐๐	ก.พ.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๓๙	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๙๗๙	ม.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๐	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันงานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๖๓	๒๒,๖๗๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๑	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร วิถี พุทธ	๓๐,๐๐๐	๗,๒๒๐	มิ.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๒	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพจัดการศึกษาท้องถิ่น	๘๙๙,๖๙๐	๑๖,๘๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๓	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖๐๐,๐๐๐	๖๒๐,๙๒๒	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๔๔	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๒๐,๐๐๐	๒๗๓,๕๕๗	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๕	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	๒,๒๔๙,๙๓๕	๑,๓๕๙,๓๕๙	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๖	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม)	๑,๓๙๐,๒๕๕	๑,๒๘๔,๔๙๕.๒๙	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๗	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวัน	๒,๑๔๕,๖๐๐	๒,๖๒๘,๖๕๕	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๘	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการเดินบาสโลบเพื่อ สุขภาพ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังน้ำขาว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- เม.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๔๙	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการขจัดโรคขาดสาร ไอโอดีน ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๒,๖๙๖	ม.ค.-ก.พ.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๐	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๓๙๔	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๑	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๒,๖๙๖	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๒	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านกั ยมะเร็งเต้านม ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๒,๖๙๕	ส.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๕๓	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)	๒๐,๐๐๐	๑๒,๖๙๕	ก.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๔	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.) ลดขยะ ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑๒,๖๙๕	ก.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๕	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละอียด (ULV)	๙๑,๘๐๐	๙๑,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๖	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ มั่นคง พัฒนาสังคมการบริหาร จัดการภาครัฐการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	อุดหนุน อปท. ในเขตพื้นที่ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๗	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ มั่นคง พัฒนาสังคมการบริหาร จัดการภาครัฐการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๕๐,๐๐๐	๒๖๐,๗๘๗	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๕๘	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ มั่นคง พัฒนาสังคมการบริหาร จัดการภาครัฐการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๕,๐๐๐	๖,๘๑๖	ก.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๙	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ มั่นคง พัฒนาสังคมการบริหาร จัดการภาครัฐการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๘๑๒,๐๐๐	๑๓,๕๑๕,๒๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๐	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ มั่นคง พัฒนาสังคมการบริหาร จัดการภาครัฐการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๕๘๓,๒๐๐	๓,๗๘๒,๘๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๑	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ มั่นคง พัฒนาสังคมการบริหาร จัดการภาครัฐการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๖๒	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ มั่นคง พัฒนาสังคมการบริหาร จัดการภาครัฐการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เงินสำรองจ่าย	๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๖,๑๕๔	๑,๐๐๒,๙๐๘	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๓	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ มั่นคง พัฒนาสังคมการบริหาร จัดการภาครัฐการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๔	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ มั่นคง พัฒนาสังคมการบริหาร จัดการภาครัฐการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เงินสมทบเข้าระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น (สปสช.)	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๔,๒๓๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๕	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ มั่นคง พัฒนาสังคมการบริหาร จัดการภาครัฐการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.วัง น้ำขาว	๔๘๓,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๖๖	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ มั่นคง พัฒนาสังคมการบริหาร จัดการภาครัฐการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๒,๖๖๐	ก.พ.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๗	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความ มั่นคง พัฒนาสังคมการบริหาร จัดการภาครัฐการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และซ้อมแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (ที่เกิดจาก อัคคีภัย)	๓๐,๐๐๐	๒๒,๑๔๕	มิ.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๘	ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน	จัดซื้อเสื้อชูชีพยนต์	๑๘,๘๐๐	๑๘,๘๐๐	มี.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๙	ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การสร้างวินัยและความโปร่งใส ในการทำงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๗๐	ส.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๗๐	การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคมการบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อุดหนุน อำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อจัดทำโครงการรัฐพิธี และการปกป้องสถาบันอันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗๑	ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	โครงการแข่งขันกีฬา “ท้องถิ่น ท้องที่สามัคคีศัพ” ครั้งที่ ๑๑ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗๒	ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๔๒๔	ธ.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗๓	ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๒,๓๙๐	พ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๗๔	ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ